



FIRMA HANDLOWO-SŁUGOWA
"INSTAL-KOM"
 Marcin Wójcik
 Zawiercie, ul. Karowa 7
 Regon 273839969 NIP 649-100-07-44
 tel. 0601 187-627

FHU „INSTALKOM” MARCIN WÓJCIK

42-400 ZAWIERCIE UL. KAROWA

TEL. 601 187 627

mail: instalkom@interia.eu

(Pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Zawiercie, dnia 16.03.18

PROTOKÓŁ Nr 67 / 18

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku będącym własnością:

.....
 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 położonym w
 POREBA przy ul.
 HILKIEWICZA nr. 2

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Marcina Wójcika

przy współudziale.....
 pomocnik kominiarski

w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 234 poz. 1623 z 2010 r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:*

Nieprawidłowe wyloty na górnicy kominu - jednostronnie 7szt zdezakt
 przewozić na górnicy, brak nasad kominowych na przewodach
 went 27szt
 Niektóre przewody: pok m27, Nestor - 1szt, klub sportowy 4szt

3. Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli kominiarskiej.

TERMIN NASTĘPNÉGO BADANIA TECHNICZNEGO 16.03.2019.

Protokół otrzymują:

1. Właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego

w

2. Właściciel - Zarządca budynku

Opiniodawca

Mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

.....
 Marcin Wójcik

nr upr. 103/08

Upr. eksploatacyjne i dozоровe
 - went. mechaniczna i klimatyzacja
 nr upr. G-2/E/034/309/09

*niepotrzebne skreślić



FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"INSTAL-KOM"

Marcin Wójcik
42-400 Zawiercie, ul. Karowa 7
REGON 273839965 NIP 649-368-87-46
tel. 601 187 627

(Pieczęć Zakładu Kominarskiego)

42-400 ZAWIERCIE UL. KAROWA

TEL. 601 187 627

mail: instalkom@interia.eu

Polska, dnia 18.03.19

PROTOKÓŁ Nr 72 / 19

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku będącym własnością:

położonym w Miejski Ośrodek Kultury
Polska przy ul. Mickiewicza nr. 2

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego:

Marcina Wójcika

przy współdziałaniu pomocnik kominarski

w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 234 poz. 1623 z 2010 r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:*

Nieprawidłowe wyłoty na górnicy kominu - 7 szt

Brak nasad kominowych na przewodach - 27 szt.

Niedrożne przewody kominowe: pok. m 27, klub sportowy 450
1 balkon "250"

3. Uwagi ogólne:

J.V.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli kominarskiej.

W NASTĘPNYM BADANIU TECHNICZNYM

18.03.2019

Protokół otrzymują:

1. Właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego

w

2. Właściciel - Zarządca budynku

*niepotrzebne skreślić

Opiniodawca

Mistrz kominarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Wójcik
nr upr. 103/08

Upr. eksploatacyjne i dozоровe
- went. mechaniczna i klimatyzacja
nr upr. G-2/E/034/309/09